




گزارش پروژه‌ها

فروردین ۱۴۰۰

1111

A stylized graphic of the number '1111' in a bold, black, sans-serif font. The digits are arranged in a slightly staggered, overlapping manner. Four red diamonds are placed around the number: one at the top left, one at the top right, and two at the bottom, one on the left and one on the right.

خلاصه پروژه ها

ردیف	نام شرکت	تعداد پروژه	تعداد در حال اجرا	تعداد در فاز مقدماتی
1	پترو امید آسیا	3	1	2
2	شرکت کویرتایر	3	1	2
3	مدیریت انرژی امید تابان هور	8	1	7
4	شرکت آسیاناما	5	5	-
5	سرمایه گذاری ساختمانی سپه	10	7	3
6	شرکت سیمان هرمزگان	1	1	-
7	کمپرسور سازی پادنا	4	1	3
8	شرکت توسعه تجارت بین الملل زرین پرشیا امید	2	1	1
9	شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار	2	2	0
10	کارخانه یزد سفالین	2	2	0
11	شرکت چاپ و نشر سپه	2	2	0
12	شرکت تولیدی ساگار و قطعات نسوز	2	1	1
جمع کل		44	25	19



وضعیت پروژه‌ها - پترو امید آسیا

زمان اتمام

پیشرفت
فعلی

پیشرفت
۹۹/۰۷/۰۱

عنوان پروژه

۱۴۰۰/۰۹/۱۱

% ۴۴.۲۶

% ۲۵/۶۱

احداث مخازن ذخیره‌سازی نفت خام در بندر
جاسک

در مرحله مذاکره

تکمیل پروژه مخازن نفت گوره (۴ میلیون بشکه)

در مرحله مذاکره

تکمیل پروژه دارخوین



وضعیت پروژه‌ها – کویر تایر

زمان اتمام

پیشرفت
فعلی

پیشرفت
۹۹/۰۷/۰۱

عنوان پروژه

۱۴۰۱/۰۱/۳۱

٪ ۱۷/۳۶

٪ ۹/۶

افزایش ۱۴ هزار تنی ظرفیت خط تولید تایر رادیال
سواری

در مرحله جذب سرمایه‌گذار

طرح تولید تایر ماشین‌های سنگین (OTR و TBR)
با ظرفیت ۵۰ هزار تن

در حال مذاکره

طرح تولید استیل کورد



وضعیت پروژه‌ها - آسیا ناما

عنوان پروژه	پیشرفت ۹۹/۰۷/۰۱	پیشرفت فعلی	زمان اتمام
افزایش ظرفیت تولید آسیا ناما به ۲۰۰.۰۰۰ عدد	٪ ۱۹	٪ ۶۱	۱۴۰۰/۰۲/۳۰
ایجاد واحد برش ورق در اهواز (فاز اول ۲۰ هزار تن و فاز دوم ۱۱۰ هزار تن)	-	٪ ۳	۱۴۰۱/۰۶/۰۹
ایجاد مرکز تخصصی خدمات خودرویی خاوران	-	٪ ۲۷	۱۴۰۰/۰۹/۰۴



وضعیت پروژه‌ها - آسیا ناما

عنوان پروژه	پیشرفت ۹۹/۰۷/۰۱	پیشرفت فعلی	زمان اتمام
ورود آسیا ناما به فرابورس	-	۲۶٪	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
ایجاد خط جدید در کنار سایت فعلی آسیا ناما در شهرک صنعتی لیا	-	۳٪	۱۴۰۱/۰۸/۲۵



وضعیت پروژه‌ها - پادنا

زمان اتمام

پیشرفت
فعلی

پیشرفت
۹۹/۰۷/۰۱

عنوان پروژه

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

٪ ۱۰

-

افزایش ظرفیت تولید به ۲۴۰.۰۰۰ عدد

در فاز مطالعاتی

تولید کمپرسور کولر گازی

در فاز مطالعاتی

تولید کمپرسور با گاز R600

در فاز مطالعاتی

راه‌اندازی ماشین‌آلات Rotor Stator



وضعیت پروژه‌ها - سیمان هرمزگان

زمان اتمام

پیشرفت
فعلی

پیشرفت
۹۹/۰۷/۰۱

عنوان پروژه

احداث فاز دوم آب شیرین کن و ایجاد خط انتقال آب
با تامین آب خام از دریا

٪ ۳۵

--



وضعیت پروژه‌ها - ساختمانی سپه

عنوان پروژه	پیشرفت ۹۹/۰۷/۰۱	پیشرفت فعلی	زمان اتمام
ساختمان بازار خودرو - تهران	% ۶۴	% ۶۵/۸۲	۱۴۰۱/۱۲/۱۵
ساختمان تجاری اقامتی امام رضا (ع) - مشهد		% ۹۳/۲۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱
ساختمان تجاری مسکونی ابریشم - لاهیجان	% ۸۰/۵	% ۹۰/۸۷	۱۴۰۰/۰۴/۳۱
ساختمان تجاری فرهنگی پردیس شرق - تهران	% ۲۲	% ۲۴/۶۵	



وضعیت پروژه‌ها - ساختمانی سپه

عنوان پروژه	پیشرفت ۹۹/۰۷/۰۱	پیشرفت فعلی	زمان اتمام
ساختمان تجاری اداری کارگزاری بانک سپه		۷۴/۵۲ %	
ساختمان تجاری خدماتی خ امام خمینی (ره) - ارومیه			در مرحله اخذ جواز
ساختمان تجاری خدماتی - کرمان		۴۵ %	
ساختمان تجاری مسکونی برج‌های دوقلو - قشم		۷ %	



وضعیت پروژه‌ها - ساختمانی سپه

زمان اتمام

پیشرفت
فعلی

پیشرفت
۹۹/۰۷/۰۱

عنوان پروژه

در مرحله اخذ جواز

ساختمان تجاری اداری ملارد

در مرحله اخذ جواز و تایید مطالعات
اقتصادی

ساختمان تجاری اقامتی عرفان - مشهد



وضعیت پروژه‌ها - تابان هور

زمان اتمام

پیشرفت
فعلی

پیشرفت
۹۹/۰۷/۰۱

عنوان پروژه

۱۳۹۹/۱۰/۱۸

٪ ۶۱/۳۴

٪ ۲۰/۱۴

احداث مخازن ذخیره‌سازی نفت خام در بندر
جاسک

در حال انعقاد قرارداد

بلوک اول نیروگاه سیرجان

در حال مذاکره

نیروگاه چادرملو

در فاز مطالعاتی

احداث فاز دوم نیروگاه جاسک



وضعیت پروژه‌ها - تابان هور

زمان اتمام

پیشرفت
فعلی

پیشرفت
۹۹/۰۷/۰۱

عنوان پروژه

در حال مذاکره

نیروگاه جدید مشهد

در فاز مطالعاتی

احداث نیروگاه بادی میل نادر

در فاز مطالعاتی

احداث دو بلوک نیروگاه خورشیدی چادرملو

در حال مذاکره

احداث نیروگاه در جاسک



وضعیت پروژه‌ها - مرجان کار

زمان اتمام

پیشرفت
فعلی

پیشرفت
۹۹/۰۷/۰۱

عنوان پروژه

در مرحله تهیه برنامه زمان بندی

خط دوم آجرزنی (به ظرفیت روزانه ۴۵ هزار عدد
آجر تیغه ۱۰)

در مرحله تهیه برنامه زمان بندی

نوسازی ماشین آلات و خطوط تولید با تکیه بر توان
ساخت داخل



وضعیت پروژه‌ها - یزد سفالین

زمان اتمام

پیشرفت
فعلی

پیشرفت
۹۹/۰۷/۰۱

عنوان پروژه

در مرحله تهیه برنامه زمان بندی

احداث واحد تولیدی آجر نسوز صنایع سرامیک و فولاد در مجاورت واحد فعلی (ظرفیت ۲۴۰۰۰ تن)

در مرحله تهیه برنامه زمان بندی

نوسازی ماشین آلات و خطوط تولید با تکیه بر توان ساخت داخل



وضعیت پروژه‌ها - تولیدی ساگار

زمان اتمام

پیشرفت
فعلی

پیشرفت
۹۹/۰۷/۰۱

عنوان پروژه

در فاز مطالعاتی

افزایش ظرفیت تولید اسمی از ۲۰۰۰ به ۶۰۰۰ تن

در مرحله تهیه برنامه زمان بندی

نوسازی ماشین آلات و خطوط تولید با تکیه بر توان
ساخت داخل



وضعیت پروژه‌ها - چاپ و نشر سپه

زمان اتمام

پیشرفت
فعلی

پیشرفت
۹۹/۰۷/۰۱

عنوان پروژه

در حال تهیه برنامه زمان بندی

خرید دستگاه چاپ کارت بانکی مغناطیسی

در حال تهیه برنامه زمان بندی

راه اندازی خط تولید کاغذ A4



وضعیت پروژه‌ها - زرین پرشیا

زمان اتمام

پیشرفت
فعلی

پیشرفت
۹۹/۰۷/۰۱

عنوان پروژه

۳۵٪

شروع مجدد
از بهمن ۹۹

ساختمان تهرانپارس

در فاز مطالعاتی

ملک گلبرگ